FICHE DE TRAVAUX suivant Cde N°CC16391

VIDEOSONIC

Chambly le 03/10/2025

Adresse de livraison
centre de recherche et d'innovation de l'Institut Lyfe
BP 25
69131 ECULLY

Cuisine Tholongnia

Intervenants

DV24807 signé

Contact : Institut Lyfe

Thierry	Eric	Kévin	Antoine	Flo	Zakaria

Code	Description	Qté	Observations
	Transformé de : Devis N° DV24807 du 17/09/2025.		
	Prise de vue		
AWUE50KEJ	4K 25p/30p integrated PTZ Camera supporting NDI and SRT, BLACK version, POE+	3	
BT8424	Potence plafond noire VESA max 468*400, tilt +/- 15°, max 65", 50 Kg, longueur 2.5m	3	
FOURN.	Fournitures diverses, cabling, colliers, chevilles,...	3	
	Sous-total		
	Enegistreur		
CUBER1	ENREGISTREUR multiflux (9 max) NDI FULL / HX / H et audio. NTP interne ou externe pour synchroniqation des flux. Enregistrement sur SSD sécurisé ou NAS. Flux réseau 10 Gb	1	
ADPDAOAU0X1	Adaptateur Dante vers 1 sortie audio	1	
RSB129	Plateau 1U EXTRON	1	
CUBER1SST1T	SSD 1Tb pour CUBE R1	2	
	Sous-total		
	Microphone		
MXWAPXD2	Point d'accès chargeur - Point d'accès/chargeur **MXW neXt2** Dante 2 canaux, solution audio tout-en-un pour les salles hybrides	1	
MXW1X	Emetteur-récepreur ceinture SHURE MXW Next	1	
WH20TQG	Micro serre-tête dynamique cardio simple, idéal pour animateur, (dont 1 de SPAIR)	2	
FOURN.	Fournitures diverses, cabling, colliers, chevilles,...	1	
	Sous-total		

FICHE DE TRAVAUX suivant Cde N°CC16391

VIDEOSONIC

Chambly le 03/10/2025

Code	Description	Qté	Observations
CORENANO	Processeur Audio Vidéo, certifié MS Teams, Google MEET, ZOOM	1	
FOURN.	Kit rack	1	
IPAD	Tablette multimedia APPLE	1	
FOURN.	USB C vers RJ45, POE	1	
FOURN.	Support mural IPAD antival à clé	1	
FOURN.	Fournitures diverses, cabling, colliers, chevilles,...	1	
	Sous-total		
	Display		
FW55BZ40L	Sony 55" Pro BRAVIA LCD 700nit Anti Reflet 47%, Garantie 5 ans, Airplay, google Cast, Ethernet LAN	2	
BT8424	Potence plafond noire VESA max 468*400, tilt +/- 15°, max 65", 50 Kg	2	
CMHM/MHM6	Câble flexible HDMI 1.80m Haut-Débit avec Ethernet, 4K x 2K	2	
CMHM/MHM10	Câble flexible HDMI 3.00m Haut-Débit avec Ethernet 1920x1200@60Hz	1	
BDFLEXENC	BirdDog Flex 4K IN. 4K Full NDI Encoder with Tally, Comms, PTZ Control, PoE+, and DC Power Output.	1	
BDMINIHDMI	BirdDog Mini HDMI to NDI Encoder/Decoder	2	
BDMINIVESA	BirdDog Mini VESA Mount	1	
FOURN.	Fournitures diverses, cabling, colliers, chevilles,...	1	
	Sous-total		
	presta, supervision, maintenance prog		
PRESTA	Déplacement, main d'œuvre, installation, mise en service, réglages, essais sur site, préparation atelier, mises à jour	4,0	
PARAM	Paramétrage machines numériques vidéo et/ou audio ingé	1,5	
PARAMAUDIO	Paramétrage machines audio	2,50	
DESIGNDSP	Design complet projet DSP par personnel qualifié niveau 2	1,50	
DESIGNSURFACE	design projet de contrôle y comprit SETUP Reflect	8,00	
PROGI	Programmation programmeur certifié Programmation automate LUA, SIMPLE+,C++ 1 journée atelier, 1 journée sur site	2,0	
FRAISVIE	Déplacement,prime decouchage techniciens	1	
GESTIONPROJET	Prestation pouvant comprendre: - Réunions, étude fonctionnelle - Suivi du chantier, gestion du planning - Etablissement du carnet de câbles - Etablissement synoptique exécution - Etablissement tableau configuration machines - Etablissement plans de pose - Gestion des sur mesure - Recollement dossier DOE - PV reception	1	
	Sous-total		
QSCREFLECTPLUS	QSC-REFLECT Plus licence 1 an	1	
MAINTENANCEBASE1	Maintenance SILVER annuelle comprenant assistance téléphonique avec numéro	1	

FICHE DE TRAVAUX suivant Cde N°CC16391

Chambly le 03/10/2025

Code	Description	Qté	Observations
	dédié et mail support, Intervention gratuite sur panne sous garantie qualifiée jours et heures ouvrés Renouvellement annuel sans engagement		
FORMATIONS	Formation Offerte (1 demie journée)	0	
FORMATIONS	Réalisation d'une notice	1	
	Prestation hors câblage CFO/CFA		
	Installation IP Video NDI et Audio DANTE. Installation supportée par le réseau IP client, hors configuration de celui-ci		
	Les frais de vie (hotel, petit déjeuner, déjeuné et diner) sont à la charge du client. Facturation au réel en cas de manquement		